

Municipio:IXCATEOPAN DE CUAUHEMOC, GUERRERO.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de ENERO al 31 de MARZO de 2025.

Fondo o programa:(FAISMUN) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.

(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)							(12)	
No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión							% de avance	
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Físico	Financiero
1	DIRECTA	(APO) AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE PRESA EN OJO DE SAN MIGUEL EN LA LOCALIDAD DE IXCATEOPAN DE CUAUHEMOC (CABECERA MUNICIPAL).	IXCATEOPAN DE CUAUHEMOC (CABECERA MUNICIPAL)	INVITACION A TRES PERSONAS			2,493 HABITANTES	\$2,150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,150,000.00	0.00%	0.00%
2	DIRECTA	(APO) AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PIPINCATLA	PIPINCATLA	ADJUDICACION DIRECTA			350 HABITANTES	\$2,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,000,000.00	0.00%	0.00%
3	DIRECTA	(APO) AGUA POTABLE	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE RIO SAN PEDRO EN LA CABECERA MUNICIPAL (IXCATEOPAN DE CUAUHEMOC)	IXCATEOPAN DE CUAUHEMOC (CABECERA MUNICIPAL)	ADJUDICACION DIRECTA	HAMIC/OPD/RAM 033/FAISMUN/00 8-2025	GRUPO ADESVE S.A DE C.V	2,493 HABITANTES	\$249,331.53	\$0.00	\$249,331.53	\$249,331.53	\$249,331.53	\$249,331.53	\$0.00	100.00%	100.00%
4	DIRECTA	(APO) AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE TEUCIZAPAN	TEUCIZAPAN	INVITACION A TRES PERSONAS			309 HABITANTES	\$2,900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,900,000.00	0.00%	0.00%
(13) Subtotal por rubro (APO) AGUA POTABLE									\$7,299,331.53	\$0.00	\$249,331.53	\$249,331.53	\$249,331.53	\$249,331.53	\$7,050,000.00		
5	DIRECTA	(DREN) DRENAJE Y LETRINAS	DESAZOLVE DE LAGUNA EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO.	EL POTRERO	ADJUDICACION DIRECTA			122 HABITANTES	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	0.00%	0.00%
6	DIRECTA	(DREN) DRENAJE Y LETRINAS	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE AMEALCO	AMEALCO	ADJUDICACION DIRECTA			56 HABITANTES	\$1,216,481.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,216,481.40	0.00%	0.00%
(13) Subtotal por rubro (DREN) DRENAJE Y LETRINAS									\$2,216,481.40	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,216,481.40		
7	DIRECTA	(IBE) INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 067 EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN PACHIVIA.	SAN MARTIN PACHIVIA	INVITACION A TRES PERSONAS			50 ALUMNOS	\$2,800,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,800,000.00	0.00%	0.00%
8	DIRECTA	(IBE) INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA "UNION Y PROGRESO" DE LA LOCALIDAD DE ROMITA	ROMITA	ADJUDICACION DIRECTA			30 ALUMNOS	\$1,464,622.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,464,622.07	0.00%	0.00%
9	DIRECTA	(IBE) INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA " LUZ Y PROGRESO" DE LA LOCALIDAD DE EL PUENTE DELGADO	EL PUENTE DELGADO	ADJUDICACION DIRECTA			30 ALUMNOS	\$1,438,342.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,438,342.49	100.00%	100.00%
(13) Subtotal por rubro (IBE) INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA									\$5,702,964.56	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,702,964.56		
Total HOJA 1									\$15,218,777.49	\$0.00	\$249,331.53	\$249,331.53	\$249,331.53	\$249,331.53	\$14,969,445.96		

Autorizó:

Vº. Bº.

Elaboró:

Elaboró:

Revisó:

LIC. JUAN CARLOS RODRIGUEZ BARRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. SANDRA VILLAREJO BUSTAMANTE
SINDICO PROCURADOR

C. PEDRO FLORES BERNALDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. IVAN RABIELA VELEZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL

Municipio: IXCATEOPAN DE CUAUHEMOC, GUERRERO.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de ENERO al 31 de MARZO de 2025.

Fondo o programa: (FAISMUN) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.

(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)							(12)	
No. Prog.	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión							% de avance	
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Físico	Financiero
10	DIRECTA	(URB) URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE SAN PEDRO GUADALUPE-SIMATEL, MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHEMOC.	SIMATEL	ADJUDICACION DIRECTA	HAMIC/OPD/RAM 033/FAISMUN/00 1-2025	GRUPO ADESVE S.A DE C.V	1,366 HABITANTES	\$2,052,250.00	\$0.00	\$2,052,250.00	\$2,052,250.00	\$2,052,250.00	\$2,052,250.00	\$0.00	100.00%	100.00%
11	DIRECTA	(URB) URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE TEUCIZAPAN MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHEMOC ETAPA 2025.	TEUCIZAPAN	ADJUDICACION DIRECTA	HAMIC/OPD/RAM 033/FAISMUN/00 2-2025	GRUPO ADESVE S.A DE C.V	309 HABITANTES	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$500,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
12	DIRECTA	(URB) URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE TECOCIAPA MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHEMOC.	TECOCIAPA	ADJUDICACION DIRECTA	HAMIC/OPD/RAM 033/FAISMUN/00 3-2025	ANTERO ADAME NAVA	72 HABITANTES	\$250,000.00	\$0.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$250,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
13	DIRECTA	(URB) URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL PUENTE DELGADO MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHEMOC.	EL PUENTE DELGADO	ADJUDICACION DIRECTA	HAMIC/OPD/RAM 033/FAISMUN/00 4-2025	TOMASA MARIBEL ESTRADA CALDERON	91 HABITANTES	\$220,000.00	\$0.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$220,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
14	DIRECTA	(URB) URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE ZAZACUALA MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHEMOC.	ZAZACUALA	ADJUDICACION DIRECTA	HAMIC/OPD/RAM 033/FAISMUN/00 5-2025	GRUPO ADESVE S.A DE C.V	43 HABITANTES	\$63,000.00	\$0.00	\$63,000.00	\$63,000.00	\$63,000.00	\$63,000.00	\$0.00	100.00%	100.00%
15	COMPLEMENTARIA	(URB) URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE PRINCIPAL TRAMO JARDIN DE NIÑOS - SALIDA A PIPINCATLA EN LA LOCALIDAD DE SIMATEL	SIMATEL	ADJUDICACION DIRECTA	HAMIC/OPD/RAM 033/FAISMUN/00 7-2025	GRUPO ADESVE S.A DE C.V	415 HABITANTES	\$1,432,600.00	\$0.00	\$1,199,741.27	\$1,199,741.27	\$1,199,741.27	\$1,199,741.27	\$232,858.73	83.75%	83.75%
16	COMPLEMENTARIA	(URB) URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO DE TILAPA EN LA LOCALIDAD DE TENANGUILLO DE LAS CAÑAS, ETAPA 2025	TENANGUILLO DE LAS CAÑAS	ADJUDICACION DIRECTA			365 HABITANTES	\$1,311,600.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,311,600.00	0.00%	0.00%
17	COMPLEMENTARIA	(URB) URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE ZAZACUALA ETAPA 2025.	ZAZACUALA	ADJUDICACION DIRECTA			43 HABITANTES	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	0.00%	0.00%
18	COMPLEMENTARIA	(URB) URBANIZACION	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE CUAYAUHTITALI DE LA CABECERA MUNICIPAL ETAPA 2025.	IXCATEOPAN DE CUAUHEMOC (CABECERA MUNICIPAL)	ADJUDICACION DIRECTA	HAMIC/OPD/RAM 033/FAISMUN/00 6-2025	TOMASA MARIBEL ESTRADA CALDERON	2,493 HABITANTES	\$1,466,800.00	\$0.00	\$1,194,403.00	\$1,194,403.00	\$1,194,403.00	\$1,194,403.00	\$272,397.00	81.43%	81.43%
(13) Subtotal por rubro (URB) URBANIZACION									\$8,296,250.00	\$0.00	\$5,479,394.27	\$5,479,394.27	\$5,479,394.27	\$5,479,394.27	\$2,816,855.73		
19	COMPLEMENTARIA	GASTOS INDIRECTOS	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA	COBERTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA			6,500 HABITANTES	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	0.00%	0.00%
20	COMPLEMENTARIA	GASTOS INDIRECTOS	ELABORACION DE PROYECTOS AGUA POTABLE	COBERTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA			6,500 HABITANTES	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	0.00%	0.00%
21	COMPLEMENTARIA	GASTOS INDIRECTOS	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA OBRA PUBLICA	COBERTURA MUNICIPAL	ADMINISTRACION DIRECTA			6,500 HABITANTES	\$327,289.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$327,289.51	0.00%	0.00%
(13) Subtotal por rubro GASTOS INDIRECTOS									\$727,289.51	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$727,289.51		
Total HOJA 2									\$9,023,539.51	\$0.00	\$5,479,394.27	\$5,479,394.27	\$5,479,394.27	\$5,479,394.27	\$3,544,145.24		
TOTAL									\$24,242,317.00	\$0.00	\$5,728,725.80	\$5,728,725.80	\$5,479,394.27	\$5,728,725.80	\$18,513,591.20		

Autorizó:

Vº. Bº.

Elaboró:

Elaboró:

Revisó:

LIC. JUAN CARLOS RODRIGUEZ BARRERA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. SANDRA VILLAREJO BUSTAMANTE
SINDICO PROCURADOR

C. PEDRO FLORES BERNALDEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. YULVIN YODDAI SALEZ ALVAREZ
TESORERO MUNICIPAL

C.P. IVAN RABIELA VELEZ
TITULAR DEL ORGANO DE CONTROL
INTERNO MUNICIPAL