


Municipio: IXCATEOPAN DE CUAUHEMOC, GUERRERO.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa: del 01 de ENERO al 31 de MARZO de 2026.

Fondo o programa: (FAISMUN) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.

No. Prog	Clasificación del proyecto	Rubro del gasto	Nombre de la obra o acción	Localidad y/o colonia	Procedimiento de contratación / Modalidad de ejecución	Número de contrato	Nombre de la Empresa / Contratista	Número de beneficiarios	Inversión						% de avance		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Físico	Financiero
1	DIRECTA	(APO) AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PIPINCATLA, MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHEMOC, GUERRERO	PIPINCATLA	ADJUDICACION DIRECTA	HAMICOPDRAMOC3/FAISMUN017-2026	YESENIA CRUZ ORTIZ	350 HABITANTES	\$304,106.89	\$0.00	\$304,106.89	\$304,106.89	\$304,106.89	\$304,106.89	\$0.00	100.00%	100.00%
2	DIRECTA	(APO) AGUA POTABLE	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ROMITA ETAPA 2026	ROMITA				189 HABITANTES	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	0.00%	0.00%
3	DIRECTA	(APO) AGUA POTABLE	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ZAZACUALA	ZAZACUALA				43 HABITANTES	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	0.00%	0.00%
4	DIRECTA	(APO) AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN	SAN JUAN				114 HABITANTES	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	0.00%	0.00%
5	DIRECTA	(APO) AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XALOSTOC	XALOSTOC				149 HABITANTES	\$1,200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,200,000.00	0.00%	0.00%
(13) Subtotal por rubro (APO) AGUA POTABLE									\$4,204,106.89	\$0.00	\$304,106.89	\$304,106.89	\$304,106.89	\$304,106.89	\$3,900,000.00		
6	DIRECTA	(DREN) DRENAJE Y LETRINAS	MANTENIMIENTO DE DESAZOLVE DE LAAGUNA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE EL POTRERO, MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHEMOC	EL POTRERO	ADJUDICACION DIRECTA	HAMICOPDRAMOC3/FAISMUN018-2026	ROSA CARINA SANCHEZ GALLEGOS	122 HABITANTES	\$1,380,520.00	\$0.00	\$1,380,520.00	\$720,000.00	\$720,000.00	\$720,000.00	\$660,520.00	52.15%	52.15%
7	DIRECTA	(DREN) DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EMILIANO ZAPATA, TRAMO COLEGIO DE BACHILLERES - BARRANCA SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE IXCATEOPAN DE CUAUHEMOC (CABECERA MUNICIPAL)	IXCATEOPAN DE CUAUHEMOC (CABECERA MUNICIPAL)				2,493 HABITANTES	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	0.00%	0.00%
8	DIRECTA	(DREN) DRENAJE Y LETRINAS	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PARQUE PUBLICO "JOSE JAIMES BELTRAN", TRAMO PARQUE PUBLICO - ENTRONQUE CON CARRETERA IXCATEOPAN /PACHIVIA, EN LA LOCALIDAD DE IXCATEOPAN DE CUAUHEMOC (CABECERA MUNICIPAL)	IXCATEOPAN DE CUAUHEMOC (CABECERA MUNICIPAL)				2,493 HABITANTES	\$1,060,025.70	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,060,025.70	0.00%	0.00%
9	DIRECTA	(DREN) DRENAJE Y LETRINAS	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MOTOLINA, TRAMO ENTRONQUE CON CALLE MIGUEL HIDALGO - ENTRONQUE CON CALLE 18 DE MARZO, EN LA LOCALIDAD DE IXCATEOPAN DE CUAUHEMOC (CABECERA MUNICIPAL)	IXCATEOPAN DE CUAUHEMOC (CABECERA MUNICIPAL)				300 HABITANTES	\$900,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$900,000.00	0.00%	0.00%
(13) Subtotal por rubro (DREN) DRENAJE Y LETRINAS									\$4,840,545.70	\$0.00	\$1,380,520.00	\$720,000.00	\$720,000.00	\$720,000.00	\$4,120,545.70		
10	DIRECTA	(IBE) INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE 1 AULA EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 067 EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN PACHIVIA	SAN MARTIN PACHIVIA				45 ALUMNOS	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	0.00%	0.00%
11	DIRECTA	(IBE) INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL EMPERADOR CUAUHEMOC, EN LA LOCALIDAD DE IXCATEOPAN DE CUAUHEMOC (CABECERA MUNICIPAL)	IXCATEOPAN DE CUAUHEMOC (CABECERA MUNICIPAL)				150 ALUMNOS	\$1,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,600,000.00	0.00%	0.00%
(13) Subtotal por rubro (IBE) INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA HOJA 1									\$2,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600,000.00		

Autorizó:

 LTC. JUAN CARLOS RODRIGUEZ BARRERA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

REVISÓ

 C. SANDRA VILLAREJO BUSTAMANTE
 SINDICATU
 2024 - 2027

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 DE CUAUHEMOC, GRO.
 2024 - 2027
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
 DE CUAUHEMOC, GRO.
 2024 - 2027
 TESORERÍA
 Elaboró:


 YODDAI SALEZ ALVAREZ
 TESORERO MUNICIPAL

Municipio: IXCATEOPAN DE CUAUHEMOC, GUERRERO.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de ENERO al 31 de MARZO de 2026

Fondo o programa: (FAISMUN) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11) Inversión						(12) % de avance		
										Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Físico	Financiero
12	DIRECTA	(IBE) INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL TELEBACHILLERATO DE LA LOCALIDAD DE SIMATEL	SIMATEL					46 ALUMNOS	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	0.00%	0.00%
13	DIRECTA	(IBE) INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA "LUZ Y PROGRESO, C.C.T. 12KPR1050Z" EN LA LOCALIDAD DE EL PUENTE DELGADO, MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHEMOC	EL PUENTE DELGADO	ADJUDICACION DIRECTA	HAMIC/OPD/RAMO3 3/FAISMUN019-2026		HUGO EDUARDO DE LA CRUZ SANTAMARIA	30 ALUMNOS	\$1,480,560.20	\$0.00	\$1,480,560.20	\$700,000.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$780,560.20	47.28%	47.28%
14	DIRECTA	(IBE) INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE TECOCIAPA.	TECOCIAPA					25 ALUMNOS	\$1,480,560.20	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,480,560.20	0.00%	0.00%
15	DIRECTA	(IBE) INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA PRIMARIA "LAZARO CARDENAS, C.C.T. 2KJN1830U" EN LA LOCALIDAD DE TECORRAL, MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHEMOC	TECORRAL					25 ALUMNOS	\$1,515,560.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,515,560.00	0.00%	0.00%
(13) Subtotal por rubro (IBE) INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA HOJA 2										\$5,476,680.40	\$0.00	\$1,480,560.20	\$700,000.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$4,776,680.40		
(13) Subtotal por rubro (IBS) INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA										\$8,076,680.40	\$0.00	\$1,480,560.20	\$700,000.00	\$700,000.00	\$700,000.00	\$7,376,680.40		
16	DIRECTA	(IBS) INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD	MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE IXCATEOPAN DE CUAUHEMOC.	IXCATEOPAN DE CUAUHEMOC (CABECERA MUNICIPAL)					2,493 HABITANTES	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	0.00%	0.00%
f rubro (IBS) INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR SALUD										\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00		
17	DIRECTA	(URB) URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE ROMITA MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHEMOC ETAPA 2026	ROMITA	ADJUDICACION DIRECTA	HAMIC/OPD/RAMO3 3/FAISMUN001-2026		VLADIMIR DOMINGUEZ ALVAREZ	1,000 HABITANTES	\$471,462.85	\$0.00	\$471,462.85	\$471,462.85	\$471,462.85	\$471,462.85	\$0.00	100.00%	100.00%
18	DIRECTA	(URB) URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD TEUCIZAPAN ETAPA 2026	TEUCIZAPAN	ADJUDICACION DIRECTA	HAMIC/OPD/RAMO3 3/FAISMUN002-2026		VLADIMIR DOMINGUEZ ALVAREZ	365 HABITANTES	\$345,846.96	\$0.00	\$345,846.96	\$345,846.96	\$345,846.96	\$345,846.96	\$0.00	100.00%	100.00%
19	DIRECTA	(URB) URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE SIMATEL, MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHEMOC	SIMATEL	ADJUDICACION DIRECTA	HAMIC/OPD/RAMO3 3/FAISMUN003-2026		ALBERTO ANGEL GARCIA DIAZ	760 HABITANTES	\$540,670.85	\$0.00	\$540,670.85	\$540,670.85	\$540,670.85	\$540,670.85	\$0.00	100.00%	100.00%
20	DIRECTA	(URB) URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ROMITA- TENANGUILLO DE LAS CAÑAS MUNICIPIO DE IXCATEOPAN/SAN MARTIN PACHVIA	TECOCIAPA	ADJUDICACION DIRECTA	HAMIC/OPD/RAMO3 3/FAISMUN004-2026		ALBERTO ANGEL GARCIA DIAZ	72 HABITANTES	\$696,117.98	\$0.00	\$696,117.98	\$696,117.98	\$696,117.98	\$696,117.98	\$0.00	100.00%	100.00%
21	DIRECTA	(URB) URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO ROMITA- TENANGUILLO DE LAS CAÑAS MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHEMOC	TENANGUILLO DE LAS CAÑAS	ADJUDICACION DIRECTA	HAMIC/OPD/RAMO3 3/FAISMUN005-2026		JESUS-EDUARDO LOPEZ PEREZ	1,000 HABITANTES	\$561,565.33	\$0.00	\$561,565.33	\$561,565.33	\$561,565.33	\$561,565.33	\$0.00	100.00%	100.00%
22	DIRECTA	(URB) URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE EL PUENTE DELGADO MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHEMOC ETAPA 2026	EL PUENTE DELGADO	ADJUDICACION DIRECTA	HAMIC/OPD/RAMO3 3/FAISMUN006-2026		JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ	91 HABITANTES	\$278,578.27	\$0.00	\$278,578.27	\$278,578.27	\$278,578.27	\$278,578.27	\$0.00	100.00%	100.00%
23	DIRECTA	(URB) URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO SAN JUAN-PARAJE PUENTE COLORADO	SAN JUAN	ADJUDICACION DIRECTA	HAMIC/OPD/RAMO3 3/FAISMUN007-2026		VLADIMIR DOMINGUEZ ALVAREZ	220 HABITANTES	\$275,561.92	\$0.00	\$275,561.92	\$275,561.92	\$275,561.92	\$275,561.92	\$0.00	100.00%	100.00%
(13) Subtotal por rubro (URB) URBANIZACION HOJA 1										\$3,169,804.16	\$0.00	\$3,169,804.16	\$3,169,804.16	\$3,169,804.16	\$3,169,804.16	\$0.00		

Autorizó:

 LIC. JUAN CARLOS RODRIGUEZ BARRERA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

REVISÓ

 C. SANDRA VILLAREJO BUSTAMANTE
 SINDICO PROCURADOR



Elaboró:

 LIC. TULVINI YODDAÍ SALEZ ALVAREZ
 TESORERO MUNICIPAL

Municipio: IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC, GUERRERO.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de ENERO al 31 de MARZO de 2026

Fondo o programa: (FAISMUN) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)						(12)							
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Físico	Financiero					
24	DIRECTA	(URB) URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL DE ZOZOQUITLA - SAN PEDRO GUADALUPE	SAN PEDRO GUADALUPE	ADJUDICACION DIRECTA	HAMICOPDRAM03/3FAISMUN008-2026	ALBERTO ANGEL GARCIA DIAZ	250 HABITANTES	\$254,996.84	\$0.00	\$254,996.84	\$254,996.84	\$254,996.84	\$254,996.84	\$0.00	100.00%	100.00%					
25	DIRECTA	(URB) URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL SAN JUAN -ZOZOQUITLA	ZOZOQUITLA	ADJUDICACION DIRECTA	HAMICOPDRAM03/3FAISMUN009-2026	ALBERTO ANGEL GARCIA DIAZ	43 HABITANTES	\$188,284.26	\$0.00	\$188,284.26	\$188,284.26	\$188,284.26	\$188,284.26	\$0.00	100.00%	100.00%					
26	DIRECTA	(URB) URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO RURAL TRAMO PIPINCATLA A TECOCIAPA MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC.	TECOCIAPA	ADJUDICACION DIRECTA	HAMICOPDRAM03/3FAISMUN010-2026	VLADIMIR DOMINGUEZ ALVAREZ	322 HABITANTES	\$295,797.60	\$0.00	\$295,797.60	\$295,797.60	\$295,797.60	\$295,797.60	\$0.00	100.00%	100.00%					
27	COMPLEMENTARIA	(URB) URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC (CABECERA MUNICIPAL.)	IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC (CABECERA MUNICIPAL.)	ADJUDICACION DIRECTA	HAMICOPDRAM03/3FAISMUN011-2026	JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ	2,493 HABITANTES	\$181,756.85	\$0.00	\$181,756.85	\$181,756.85	\$181,756.85	\$181,756.85	\$0.00	100.00%	100.00%					
28	DIRECTA	(URB) URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE ZAZACUALA TRAMO, OJO DE AGUA SAN MIGUEL - PARAJE LA TRANCA DEL POTRERO O	ZAZACUALA	ADJUDICACION DIRECTA	HAMICOPDRAM03/3FAISMUN012-2026	JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ	43 HABITANTES	\$110,321.83	\$0.00	\$110,321.83	\$110,321.83	\$110,321.83	\$110,321.83	\$0.00	100.00%	100.00%					
29	DIRECTA	(URB) URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO EL LIBRAMIENTO TRAMO PLAZA DE TOROS- ENTRONQUE CON CARRETERA IGUALA/ TEOLOAPAN; EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN PACHIVA	SAN MARTIN PACHIVA	ADJUDICACION DIRECTA	HAMICOPDRAM03/3FAISMUN013-2026	SANDRA GUADALUPE AVILA SALAZAR	978 HABITANTES	\$120,210.00	\$0.00	\$120,210.00	\$120,210.00	\$120,210.00	\$120,210.00	\$0.00	100.00%	100.00%					
30	DIRECTA	(URB) URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA RICARDO ESTRADA EN LA LOCALIDAD DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC	IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC (CABECERA MUNICIPAL.)	ADJUDICACION DIRECTA	HAMICOPDRAM03/3FAISMUN014-2026	VLADIMIR DOMINGUEZ ALVAREZ	2,493 HABITANTES	\$89,592.53	\$0.00	\$89,592.53	\$89,592.53	\$89,592.53	\$89,592.53	\$0.00	100.00%	100.00%					
31	DIRECTA	(URB) URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO EL LIBRAMIENTO TRAMO LOS TANQUES- ENTRONQUE CON CARRETERA SIMATEL/ PIPINCATLA EN LA LOCALIDAD DE SIMATEL	SIMATEL	ADJUDICACION DIRECTA	HAMICOPDRAM03/3FAISMUN015-2026	JESUS ADRIAN MARIN PEREZ	415 HABITANTES	\$93,254.12	\$0.00	\$93,254.12	\$93,254.12	\$93,254.12	\$93,254.12	\$0.00	100.00%	100.00%					
32	DIRECTA	(URB) URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE LA MONERA TECORRAL	LA MONERA TECORRAL	ADJUDICACION DIRECTA	HAMICOPDRAM03/3FAISMUN016-2026	ALBERTO ANGEL GARCIA DIAZ	69 HABITANTES	\$68,927.06	\$0.00	\$68,927.06	\$68,927.06	\$68,927.06	\$68,927.06	\$0.00	100.00%	100.00%					
33	DIRECTA	(URB) URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO TENANGUILLO DE LAS CAÑAS - CERRO GRANDE; TRAMO ENTRONQUE CON CALLE PUENTETEL - PARAJE RIO SAN PEDRO	TENANGUILLO DE LAS CAÑAS				365 HABITANTES	\$189,367.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$189,367.24	0.00%	0.00%					
34	DIRECTA	(URB) URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO AL BARRIO DE TILAPA, TRAMO ENTRONQUE CON CALLE PUENTETEL - POZO DE AGUA, EN LA LOCALIDAD DE TENANGUILLO DE LAS CAÑAS	TENANGUILLO DE LAS CAÑAS				365 HABITANTES	\$93,505.49	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93,505.49	0.00%	0.00%					
35	COMPLEMENTARIA	(URB) URBANIZACION	REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS, TRAMO CAPILLA NUEVA - PARAJE EL RIO, EN LA LOCALIDAD DE SIMATEL, MUNICIPIO DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC. GRO	SIMATEL				415 HABITANTES	\$81,524.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$81,524.03	0.00%	0.00%					
36	COMPLEMENTARIA	(URB) URBANIZACION	REHABILITACION DE MULTIDEPORTIVO "MIGUEL HIDALGO" EN LA LOCALIDAD DE IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC.	IXCATEOPAN DE CUAUHTEMOC (CABECERA MUNICIPAL.)				2,493 HABITANTES	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	0.00%	0.00%					
									(13) Subtotal por rubro (URB) URBANIZACION HOJA 2						\$3,267,537.85	\$0.00	\$3,267,537.85	\$3,267,537.85	\$3,267,537.85	\$0.00	100.00%	100.00%

Autorizó:

 LIC. JUAN CARLOS RODRIGUEZ BARRIOS
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

REVISÓ

 C. SANOVA VILLAREJO BUSTAMANTE
 SINDICO PROCURADOR

C. PEDRO FLORES BERNARDEZ
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
 2024 - 2027
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Elaboró:


 LIC. VOLCÁN SAIZ ALVAREZ
 TESORERÍA
 2024 - 2027

Municipio: XCATEOPAN DE CUAUHEMOC, GUERRERO.

Reporte de avance físico-financiero de obras y acciones, por fuente de financiamiento, durante el periodo que se informa, del 01 de ENERO al 31 de MARZO de 2026

Fondo o programa: (FAISMUN) FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.

(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)						(12)		
									Autorizada	Modificada	Comprometida	Devengada	Ejercida	Pagada	Por ejercer	Físico	Financiero
37	COMPLEMENTARIA	(URB) URBANIZACION	AMPLIACION DEL PANTEON MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE (XCATEOPAN DE CUAUHEMOC.	XCATEOPAN DE CUAUHEMOC (CABECERA MUNICIPAL)				2,493 HABITANTES	\$393,922.72	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$393,922.72	0.00%	0.00%
38	COMPLEMENTARIA	(URB) URBANIZACION	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE PARQUE PUBLICO EN OJO DE AGUA SAN MIGUEL, EN LA LOCALIDAD DE (XCATEOPAN DE CUAUHEMOC (CABECERA MUNICIPAL)	XCATEOPAN DE CUAUHEMOC (CABECERA MUNICIPAL)				2,493 HABITANTES	\$2,600,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,600,000.00	0.00%	0.00%
39	COMPLEMENTARIA	(URB) URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CAMINO RURAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE TEUCIZAPAN KM. 6+320 AL 6+470	TEUCIZAPAN				309 HABITANTES	\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,000,000.00	0.00%	0.00%
40	COMPLEMENTARIA	(URB) URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE TENANGUILLO DE LAS CAÑAS, ETAPA 2025 (CONVENIO 2X1)	TENANGUILLO DE LAS CAÑAS				365 HABITANTES	\$500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$500,000.00	0.00%	0.00%
41	COMPLEMENTARIA	(URB) URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE DE ACCESO AL PANTEON EN LA LOCALIDAD DE ZOZOQUITLA	ZOZOQUITLA				15 HABITANTES	\$627,441.03	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$627,441.03	0.00%	0.00%
42	COMPLEMENTARIA	(URB) URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO DE ACCESO A PARAJE AL RINCON, TRAMO ENTRONQUE CON CAMINO HUIXQUILA - ZOZOQUITLA AL KM 0+250, EN LA LOCALIDAD DE ZOZOQUITLA	ZOZOQUITLA				15 HABITANTES	\$1,202,960.25	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,202,960.25	0.00%	0.00%
43	COMPLEMENTARIA	(URB) URBANIZACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CAMINO RURAL AMEALCO - SAN MIGUEL ETAPA 2025 (CONVENIO 2X1)	AMEALCO				56 HABITANTES	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$250,000.00	0.00%	0.00%
44	COMPLEMENTARIA	(URB) URBANIZACION	REHABILITACION DE EMPEDRADO EN CALLE MOTOLINIA, TRAMO PLAZUELA CUAUHEMOC - ENTRONQUE CON CALLE 18 DE MARZO, EN LA LOCALIDAD DE (XCATEOPAN DE CUAUHEMOC.	XCATEOPAN DE CUAUHEMOC (CABECERA MUNICIPAL)				2,493 HABITANTES	\$1,500,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,500,000.00	0.00%	0.00%
(13) Subtotal por rubro (URB) URBANIZACION HOJA 3									\$8,074,334.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,074,334.00		
(13) Subtotal por rubro (URB) URBANIZACION									#####	\$0.00	\$4,572,945.25	\$4,572,945.25	\$4,572,945.25	\$4,572,945.25	\$9,938,720.76		
(13) TOTAL									#####	\$0.00	\$7,738,132.34	\$6,297,052.14	\$6,297,052.14	\$6,297,052.14	#####		

Autorizó:

 LIC. JUAN CARLOS RODRIGUEZ BARRERA
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

REVISÓ

 C. SANDRA VILLAREJO BUSTAMANTE
 SINDICO PROCURADOR


 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 C. PEDRO FLORES BUSTAMANTE
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

Elaboró:

 LIC. YULVIN YODDÁ SALAZ ALVAREZ
 TESORERO MUNICIPAL


 SINDICATURA
 2024 - 2027


 TESORERÍA
 2024 - 2027